

Dopuszczalne zanurzenia statków przy nabrzeżach w porcie Świnoujście i w małych portach wybrzeża

(aktualizacja 11.09.2023 r.)

Lp.	Nazwa lub numer nabrzeża	Data sondażu	Zanurzenie /m./	Długość nabrzeża /m./	Opis - Uwagi
1	PORT ZEWNĘTRZNY				
	a) Obrotnica	2023.06.05	12,5		Dla całej obrotnicy – 12,5 m
	b) Przeładunkowe	2023.06.05	12,5	406,8	Dla całej linii cumowniczej – 12,5 m
	c) Niskie – falochron E	2023.06.05	6,5	120	Dla całego nabrzeża – 6,5 m
	d) Przystań Niska na ostrodze	2021.11.23-03	3,4	41,86	Dla całego nabrzeża – 3,4 m
2	GPK	2022.05.15-12	2,4	55	Dla całego nabrzeża – 2,4 m
3	CHEMIKÓW	2023.06.06	12,5 – 13,0	282,5	Licząc od północy: dla pierwszych 277,5 m nabrzeża – 13 m; do końca nabrzeża – 12,5 m.
4	BASEN TRYMERSKI			172x74	
	a) Barkowe	2023.02.23	2,6 – 3,7	172,9	Licząc od wschodu: pierwsze 24 m nabrzeża – wyłączone z eksploatacji; dla następnych 20 metrów nabrzeża – 2,6 metra; dla następnych 20 metrów nabrzeża – 3,6 metra; do końca nabrzeża – 3,7 m. Wyłączone z eksploatacji.
	b) Wschodnie	2023.02.23		74	Licząc od wschodu: dla pierwszych 100 m nabrzeża – brak sondażu; do końca nabrzeża – 3,7 m.
	c) Czyszczenia Berek	2023.02.23	? – 3,7	141	
5	HUTNIKÓW	2023.06.06	9,0 – 13,2	328,7	Licząc od południa: dla pierwszych 22 m nabrzeża – 9,0 m; do końca nabrzeża – 13,2 m.
6	BARKOWE	2023.01.19	4,8 – 5,1	156,5	Licząc od północy: dla pierwszych 95 m nabrzeża – 5,1 m; do końca nabrzeża – 4,8 m.
7	GÓRNIKÓW	2023.06.06	13,5	331,5	Dla całego nabrzeża – 13,5 m
8	CPN-2				
	a) Nabrzeże	2023.06.21	5,3 – 5,7	71	Licząc od północy: dla pierwszych 56 m nabrzeża – 5,7 m; do końca nabrzeża (15 m) – 5,3 m.
	b) Stanowisko dalbowe	2023.06.21	10,7	100	Dla całego stanowiska – 10,7 m.
9	PORTOWCÓW	2023.06.06	12,1	240,4	Dla całego nabrzeża – 12,1 m.
	a) Kanał Barkowy	2022.09.28	3,1	258,5	Dla całego kanału – 3,1 m.
10	PRZYSTANIE PROM. "WARSZÓW"			396,8	
	a) Promowa Boczna	2023.05.15-12	3,2	128	Dla całego nabrzeża – 3,2 m
	b) Odcinek Przejściowy	2023.05.15-12	3,2	51,9	Dla całego nabrzeża – 3,2 m
	c) Przystań Nr 1	2023.05.15-12	5,2	51,9	Dla całego nabrzeża – 5,2 m
	d) Przystań Nr 2	2023.05.15-12	4,2	108	Dla całego nabrzeża – 4,2 m
	e) Postojowe	2023.05.15-12	2,1 – 4,2		Licząc od wschodu: dla pierwszych 40 m nabrzeża – 4,2 m; do końca nabrzeża – 2,1 m.
	f) Przystań Pasażerska	2013.11.05	3,1	36	Dla całego nabrzeża – 3,1 m
11	BASEN BOSMAŃSKI	2021.03.28	0,9 – 3,2	110x70	
	a) Asenizacyjne	2023.05.12	3,0	17,8	Dla całego nabrzeża – 3,0 m
	b) Łodziowe I	2023.05.12	0,8	72,5	Dla całego nabrzeża – 0,8 m

	c) Łodziowe II	2023.05.12	0,8 - 1,2	54	dla pierwszych 12 metrów nabrzeża – 0,8 m; do końca nabrzeża – 1,2 m.
	d) Łodziowe III	2023.05.12	1,2	35	Dla całego nabrzeża – 1,2 m
	e) Kutrowe I	2023.05.12	2,8	56,8	Dla całego nabrzeża – 2,8 m
	f) Wyładunkowe	2023.05.12	2,9	56,7	Dla całego nabrzeża – 2,9 m
	g) Kutrowe II	2023.05.12	3,0	21,8	Dla całego nabrzeża – 3,0 m
	h) Kutrowe III	2023.05.12	0	40,8	Brak sondażu
12	BAZA PROMÓW MORSKICH		6,3 – 9,5	1040	
	a) Nab. Nr 6	2019.07.09	6,3	130	Dla całego stanowiska – 6,3 m
	b) Nab. Nr 5	2019.07.09	7,0	200	Dla całego stanowiska – 7,0 m
	c) Nab. Nr 4	2023.06.06	7,0	206	Dla całego stanowiska – 7,0 m
	d) Nab. Nr 3	2023.06.06	7,0	197	Dla całego stanowiska – 7,0 m
	e) Nab. Nr 2	2023.06.06	7,5	163	Dla całego stanowiska – 7,5 m
	f) Nab. Nr 1	2023.06.06	10,0	229	Dla całego stanowiska – 10,0 m
13	NAB. ENERGOPOL-5				
	a) Czołowe	2019.03.18-12	3,1-3,4	65	Licząc od zachodu: dla pierwszych 40 metrów nabrzeża – 3,4 m; do końca nabrzeża – 3,1 m.
	b) Boczne	2019.03.18-12	2,0-2,9	50	Licząc od północy: dla pierwszych 15 metrów nabrzeża – 2,0 m; do końca nabrzeża – 2,9 m.
	c) Północne	2019.03.18-12	2,6-2,9	60	Licząc od zachodu: dla pierwszych 45 metrów nabrzeża – 2,9 m; do końca nabrzeża – 2,6 m.
14	NAB. BON	2023.04.04-03.24	2,9 – 3,5	100	Licząc od zachodu: dla pierwszych 30 m nabrzeża – 2,9 m, do końca nabrzeża – 3,5 m.
15a	BASEN BON	2023.04.04-03.24	2,1	150	Dla całego Basenu – 2,1 metra;
15b	Na N cyplu wyspy Mielino	2022.04.20	1,7	30	Dla całego stanowiska cumowniczego – 1,7 m.
15c	Nabrzeże Techniczne na wyspie Mielino	2022.08.18-17	? – 3,3	93	Licząc od północy: dla pierwszych 20 metrów nabrzeża – brak sondażu; dla następnych 45 metrów nabrzeża – 3,3 metra; do końca nabrzeża – brak sondażu.
16	BASEN BAŁTYCKI			-	
	a) CPN-6	2023.06.15	3,6 – 4,1	180	Licząc od zachodu: dla pierwszych 40 metrów nabrzeża – 3,6 metra; do końca nabrzeża – 4,1 m.
	b) Wyposażeniowe	2023.06.15	4,4 – 4,8	200	Licząc od zachodu: dla pierwszych 190 metrów nabrzeża – 4,8 m; do końca nabrzeża – 4,4 m.
	c) NOK	2023.06.15	3,4 – 4,4	163,6	Licząc od północy: dla pierwszych 105 metrów nabrzeża – 4,4 metra; dla następnych 40 metrów nabrzeża – 3,4 metra; do końca nabrzeża – brak sondażu.
	d) Zaopatrzeniowe	2023.06.15	3,7 – 5,7	500	Licząc od zachodu: dla pierwszych 220 metrów nabrzeża – 5,7 metra; dla następnych 160 metrów nabrzeża – 4,9 metra; dla następnych 90 metrów nabrzeża – 4,6 metra; 30 metrów nabrzeża – 3,7 metra; do końca nabrzeża – brak sondażu.

17	KOMUNIKACYJNE	2004.12.02	4,7	49,5	Dla całego nabrzeża – 4,7 m
18	RYBACKIE	2023.06.15	4,9	125	Dla całego nabrzeża – 4,9 m
19	BASEN ATLANTYCKI			600x170	
	a) Rozładunkowe	2023.06.15	7,3 – 8,4	600	Licząc od zachodu: dla pierwszych 5 metrów nabrzeża – dalby; dla następnych 270 metrów nabrzeża – 8,2 m; dla następnych 20 metrów nabrzeża – 8,1 m; dla następnych 90 metrów nabrzeża – 8,4 m; dla następnych 110 metrów nabrzeża – 8,1 m; dla następnych 66 metrów nabrzeża – 7,3 m; do końca nabrzeża – rampa Ro-Ro
	b) TOP	2023.06.15	3,9 – 5,2	171,1	Licząc od północy: dla pierwszych 30 metrów nabrzeża – rampa Ro-Ro; dla następnych 80 metrów nabrzeża – 5,2 m; do końca nabrzeża – 3,9 m.
	c) Remontowo - Zaopatrzeniowe	2023.01.18-17	3,9 – 5,5	332,6	Licząc od zachodu: dla pierwszych 100 metrów nabrzeża – 5,3 m; dla następnych 20 metrów nabrzeża – 5,4 m; dla następnych 175 metrów nabrzeża – 5,5 m; do końca nabrzeża – 3,9 m.
	d) Stacja Prób	2023.06.15	6,1	90	Dla całego nabrzeża – 6,1 m
20	MSR NAB. Nr 1	2022.02.14	5,7 – 6,3	300	Licząc od północy: dla pierwszych 290 m nabrzeża – 6,3 m; do końca nabrzeża – 5,7 m.
	a) PIRS	2022.02.14	5,7 – 7,6	82,5x30	Dla zachodniej strony pirsu – 5,7 m. Dla czoła pirsu – 7,6 m. Dla wschodniej strony pirsu – 5,8 m.
	b) Nab. Nr 2	2022.02.14	5,8 – 6,5	163	Licząc od północy: dla pierwszych 5 m nabrzeża – 5,8 m; dla następnych 30 m nabrzeża – 6,5 m; do końca nabrzeża – 6,3 m.
	c) Nab. Nr 3	2022.02.14	? – 7,4	200	Licząc od zachodu: dla pierwszych 55 m nabrzeża – 7,4 m; dla następnych 40 m nabrzeża – 6,2 m; dla następnych 30 m nabrzeża – 4,9 m; do końca nabrzeża – brak sondażu
21	PRZ. KARSIBÓR "E"			506,2	
	a) ZAMYKAJĄCE "N"	2023.05.15	1,1 – 2,9	52	Licząc od północy: dla pierwszych 10 m nabrzeża – 1,1 m; do końca nabrzeża – 2,9 m
	b) Przystań Nr 1	2023.05.15	3,8	80	Dla całego stanowiska – 3,8 m
	c) Przejściowe nr 1	2023.05.15	0,1	47	Dla całego nabrzeża – 0,1 m
	d) Przystań Nr.2	2023.05.15	3,1	80	Dla całego stanowiska – 3,1 m
	e) Przejściowe nr 2	2023.05.15	3,3	33,4	Dla całego nabrzeża – 3,3 m
	f) Postojowe	2023.05.15	1,7 – 3,3	148	Licząc od północy (w pasie o szer. 40 m wzdłuż nabrzeża): dla pierwszych 90 m nabrzeża – 3,3 m; do końca nabrzeża – 1,7 m.
22	BASEN BARKOWY	2001.03.01	1,8	320x100	
	a) Pomost "E"	2001.03.01	1,8	321	Wylączony z eksploatacji
	b) Pomost "W"	2001.03.01	1,8	312	
	c) Pomost Środkowy	2001.03.01	1,5	98x2	
23	BASEN "4 WIATRY"	1997.07.01	0,9	70x25	

24	BASEN PÓLNOCNY	2023.05.12		650x90	
	a) Nab. Nr 1	2023.05.12	3,0	220,3	Dla całego nabrzeża – 3,1 m
	b) Nab. Nr 2	2023.05.12	1,8 – 3,2	190	Licząc od północy: dla pierwszych 123 m nabrzeża – 3,2 m; do końca nabrzeża – 1,8 m
	c) Nab. Nr 3	2023.05.12	1,3 – 3,2	241	Licząc od północy: dla pierwszych 50 m nabrzeża – 2,7 m; dla następnych 150 m nabrzeża – 3,2 m; do końca nabrzeża – 1,3 m
	d) Nab. Nr 5	2023.05.12	2,6 – 3,3	131	Licząc od zachodu: dla pierwszych 20 m nabrzeża – 2,6 m; do końca nabrzeża – 3,3 m
	e) Nab. Nr 6	2023.05.12	3,6	92	Dla całego nabrzeża – 3,6 m
	f) Nab. Nr 7	2023.05.12	3,3	40	Dla całego nabrzeża – 3,3 m
	g) Nab. Nr 8	2023.05.12	3,3	30	Dla całego nabrzeża – 3,3 m
	h) Nab. Nr 9	2023.05.12	2,8 – 3,2	133	Licząc od północy: dla pierwszych 20 m nabrzeża – 2,8 m; do końca nabrzeża – 3,2 m
	i) Nab. Nr 10	2023.05.12	3,2	219	Dla całego nabrzeża – 3,1 m
	j) Nab. Nr 10 (część SAR)	2023.05.15	3,1 – 3,2	56	Licząc od północy: dla pierwszych 15 m nabrzeża – 3,1 m; do końca nabrzeża – 3,2 m
	k) Nab. Nr 11	2023.05.15	3,1 – 3,2	114	Licząc od północy: dla pierwszych 95 m nabrzeża – 3,2 m; do końca nabrzeża – 3,1 m
25	Nabrzeże Nr 12	2022.12.23		28	Wylączone z eksploatacji
26	Nabrzeże Nr 13 w tym:		-	571	
	a) Odcinek II	2022.12.23	4,8 – 6,4	165	Licząc od północy: dla pierwszych 75 m nabrzeża – 6,4 m; dla następnych 55 m nabrzeża – 6,1 m; końca nabrzeża – 4,8 m.
	b) Odcinek I	2022.04.26	5,1 – 6,4	340	Licząc od północy: dla pierwszych 90 m nabrzeża – 5,1 m; dla następnych 40 m nabrzeża – 5,4 m; dla następnych 100 m nabrzeża – 5,6 m; dla następnych 90 m nabrzeża – 6,1 m; do końca nabrzeża (20 m) – 6,4 m
27	NABRZEŻE Nr 4	2021.03.28	5,5	63	Dla całego nabrzeża – 5,5 m
28	PILOTOWE	2023.02.23	4,1 – 4,7	140	Licząc od południa: dla pierwszych 15 m nabrzeża – 4,1 m; do końca nabrzeża (113,4 m) – 4,7 m
29	PRZ. PROMOWA k. KAPITANATU	2022.05.15-12	2,8 – 4,0	95	Licząc od wschodu: dla pierwszych 43,5 m nabrzeża – 4,1 m, końca nabrzeża – 2,8 m
30	WŁADYSŁAWA. IV ROZŁADUNKOWE	2022.11.08	7,9 – 9,0	190	Licząc od północy: dla pierwszych 180 m nabrzeża – 9,0 m; do końca nabrzeża – 7,9 m
31	WŁADYSŁAWA. IV POSTOJOWE STATKÓW	2022.11.08	5,9	150	Dla całego nabrzeża – 5,9 m
32	WŁADYSŁAWA. IV POSTOJOWE HOLOWNIKÓW	2022.11.08	3,9 – 4,5	55	Licząc od północy: dla pierwszych 40 m nabrzeża – 4,5 m; do końca nabrzeża – 3,9 m.
33	PRZ. PROM. Ś-CIE			376,5	
	a) Stanowisko Nr 2	2023.05.15-12	3,1	84,5	Dla całego stanowiska – 3,1 m

	b) Stanowisko Nr 3 c) Stanowisko Nr 4	2023.05.15-12 2023.05.15-12	4,9 5,0	101,5	Dla całego stanowiska – 4,9 m Dla całego stanowiska – 5,0 m
34	Nabrzeże Nr 4	2023.05.15-12	2,3	50,3	Dla całego nabrzeża – 2,3 m
	Nabrzeże Nr 3	2023.05.15-12	2,7 – 2,8	140,5	Licząc od zachodu: dla pierwszych 50 m nabrzeża – 2,7 m; do końca nabrzeża – 2,8 m
	Nabrzeże Nr 2	2023.05.15-12	2,1 – 2,8	165	Licząc od zachodu: dla pierwszych 115 m nabrzeża – 2,8 m; do końca nabrzeża – 2,1 m
35	Nabrzeże UMS	2023.05.15-12	0,8 – 2,1	92	Odcinek na E od pirsu: licząc od wschodu: dla pierwszych 26 m nabrzeża – 2,1 m; do pirsu (66 m) – 0,8 m. Odcinek na W od pirsu: 1,3m
	a) Pomost (pirs) UMS	2023.05.15-12	1,0 – 2,3	-	Część wschodnia pirsu: 1,0 m; Część czołowa: 2,3 m; Część zachodnia: 1,1 m.
36	BULWAROWE - odc. I	2023.04.12	2,1 – 2,9	139,8	Licząc od północy: dla pierwszych 20 m nabrzeża – 2,5 m; dla następnych 70 metrów nabrzeża – 2,9 m; do końca nabrzeża (44,8 m) – 2,1 m.
37	BULWAROWE - odc. II	2023.04.12	1,8	111,8	Licząc od północy: dla pierwszych 108 m nabrzeża – 2,0 m; do końca nabrzeża (3,8 m) – niepełny sondaż
38	STRAŻY GRANICZNEJ	2015.03.17	0,5 – 1,5	248	Licząc od północy: dla pierwszych 24 m nabrzeża – 1,1 m; dla następnych 24 m nabrzeża – 1,2 m; dla następnych 16,5 m nabrzeża – 1,3 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 1,3 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 0,5 m; dla następnych 105 m nabrzeża – 1,5 m; dla następnych 10 m nabrzeża – 1,3 m; do końca nabrzeża (28,5 m) – 1,4 m
39	JACHTKLUB "KOTWICA"	1993.12.07	1,5 - 1,8	86	Licząc od wschodu: dla pierwszych 20 m nabrzeża – 1,5 m; do końca nabrzeża – 1,8 m.
40	SKŁAD OPALOWY	1993.12.07	1,8	48	
41	NABRZEŻE GAZOWNI	2001.03.14	0,8 - 1,6	135	
42	PORTA PETROL	2023.06.06	11,1 lub 11,6	275 m (linia cumownicza – 221 m)	1) Dla całej długości linii cumowniczej, dla statku wykonującego obrót na Obrotnicy Mielińskiej i cumującego lewą burtą – 11,1 m. 2) Dla całej długości linii cumowniczej, dla statku nie wykonującego obrotu na Obrotnicy Mielińskiej i cumującego prawą burtą – 11,6

	Nabrzeże do obsługi barek		4,2	150	m. -
43	Nabrzeże nr 87	2023.05.15	1,6 – 8,2	268	Licząc od północy: dla pierwszych 6 m nabrzeża – 1,6 m; dla następnych 57 m nabrzeża – 3,1 m; dla następnych 65 m nabrzeża – 7,3 m; dla następnych 90 m nabrzeża – 8,2 m; końca nabrzeża (50 m) – 7,9 m.
44	Nabrzeże nr 91	2023.05.15	7,4 – 8,0	251,18	Licząc od północy: dla pierwszych 229 m nabrzeża – 8,0 m; do końca nabrzeża (22 m) – 7,4 m.
45	Nabrzeże nr 92	1983.05.12			
46	PRZYSTAŃ KARSIBÓR "W" a) Zamykające „N” b) Przystań Nr 3 c) Postojowe Nr 1 d) Przystań Nr 4 e) Postojowe Nr 2 f) Zamykające „S”	2023.05.15 2023.05.15 2023.05.15 2023.05.15 2023.05.15	0,6 – 4,0 3,2 2,6 3,7 2,6 2,3 – 3,8	40 80 47,4 80 47,4 24	Licząc od północy: dla pierwszych 6 m nabrzeża – 0,6 m; do końca nabrzeża – 4,0 m Dla całego stanowiska – 3,2 m Dla całego nabrzeża – 2,6 m Dla całego stanowiska – 3,7 m Dla całego nabrzeża – 2,6 m Licząc od północy: dla pierwszych 17 m nabrzeża – 3,8 m; do końca nabrzeża – 2,3 m
47	ESTAKADA POŁA REFULACYJNEGO „D”	2022.04.19	6,6	156,4	Dla całej linii cumowniczej – 6,6 m
48	ESTAKADA POŁA REFULACYJNEGO „D” NA KM 14,3	2022.06.27	0,9	45	Dla całej linii cumowniczej – 0,9 m
49	NABRZEŻE W PORCIE RYBACKIM KARSIBÓR	2009.07.21	1,0	-	Dla całego nabrzeża – 1,0 m
50	MOŁO W MIĘDZYDROJACH a) Stanowisko E b) Stanowisko W	2023.03.29-30 2023.03.29-30	2,7 2,7	80 80	Dla całego stanowiska – 2,7 m Dla całego stanowiska – 2,7 m
51	PORT MRZEŻYNO Tor podejściowy Tor w porcie	2022.10.26-24 2023.06.21	1,9 2,1	320 292	Dla całego toru – 1,9 m Dla całego toru – 2,1 m
52	PORT DZIWNÓW Tor podejściowy Tor w porcie	2023.03.01-02 2022.03.18	2,9 2,6 – 3,8	4500 3280	Dla całego toru – 2,9 m 1) odcinek od głowic wejściowych do portu Dziwnów do trawersu wschodniego światła nawigacyjnego na wejściu do Basenu Zimowego – 3,4 m; 2) odcinek od trawersu wschodniego światła nawigacyjnego na wejściu do Basenu Zimowego do trawersu wschodniego krańca nabrzeża CPN – 2,6 m; 3) odcinek od trawersu wschodniego krańca nabrzeża CPN do trawersu zachodniego krańca nabrzeża Przeladunkowego (Belony I) – 3,8 m; 4) odcinek od trawersu zachodniego krańca nabrzeża Przeladunkowego (Belony I) do

	Pomost Odpraw Granicznych Basen Zimowy	2023.04.13	2,5	48	południowej granicy portu Dziwnów – 3,4 m. Dla całego stanowiska – 2,5 m.
	a) Nabrzeże Południowe I	2019.04.06	2,1	106	Dla całego nabrzeża – 2,1 m.
	b) Nabrzeże Zachodnie	2019.04.06	2,1	45	Dla całego nabrzeża – 2,1 m.
	c) Nabrzeże Północne I	2019.04.06	2,1	90	Dla całego nabrzeża – 2,1 m.
	d) Nabrzeże Północne II	2023.04.13	2,9	70	Dla całego nabrzeża – 2,9 m
	e) Nabrzeże Wschodnie	2023.04.13		45	Licząc od zachodu: dla pierwszych 33 m nabrzeża – 2,1 m; następne 12 m nabrzeża – brak sondażu.
	f) Nabrzeże Południowe II	2019.04.06	?-2,9		Dla całego nabrzeża – 2,1 m.
	Basen Jachtowy	2019.04.06	2,1	75	Dla całego basenu – 2,0 m.
	Nabrzeże CPN	2019.04.06	2,3	32	Dla całego nabrzeża – 2,3 m.
	Nabrzeże Przeladunkowe				
	a) odcinek I (Belony I)	2019.04.06	3,2	138	Dla całego nabrzeża – 3,2 m.
	b) odcinek II (Belony II)	2019.04.06	3,3	113,5	Dla całego nabrzeża – 3,3 m.
	Nabrzeże Postojowe Zachodnie	2019.04.06	2,7	88,5	Dla całego nabrzeża – 2,7 m.
	Nabrzeże Pasażerskie	2019.04.06	3,2	101	Dla całego nabrzeża – 3,2 m.
	Nabrzeże Postojowe Wschodnie	2019.04.06	2,1	85	Dla całego nabrzeża – 2,1 m.
	Nabrzeże Postojowe dla Jednostek Sportowych	2019.04.06	0,1 – 2,3	190	Licząc od zachodu: dla pierwszych 100 m nabrzeża – 2,3 m; dla następnych 35 m nabrzeża – 0,5 m; dla następnych 30 m nabrzeża – 0,2 m; końca nabrzeża – 0,1 m.
53	CIEŚNINA DZIWNA	2022.11.29	1,1 – 2,0		1) odcinek od południowej granicy portu Dziwnów do pławy „K-1” – 1,5 m; 2) odcinek od pławy „K-1” do pławy „K-3” – 2,0 m; 3) odcinek od pławy „K-3” do obrotowego mostu drogowego w Wolinie – 1,1 m.
54	STARA ŚWINA Tor wodny	2023.05.17	1,8	11380	Dla całego toru – 1,8 m
55	Z ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO DO MIĘDZYDROJÓW (ZALESIA)	2022.08.12	1,0 – 4,1	24800	1) odcinek od III Bramy Torowej do pławy „ME-W” – 4,1 m; 2) odcinek od pławy „ME-W” do pławy „M-3” – 2,6 m; 3) odcinek od pławy „M-3” do przecięcia się z torem na Starej Świnie w rejonie pławy „SW-15” – 2,6 m; 4) odcinek od przecięcia się z torem na Starej Świnie w rejonie pławy „SW-15” do trawersu pławy nr 4 – 2,1 m; 5) odcinek od trawersu pławy nr 4 do trawersu pławy „WP-2” – 2,1 m; 6) od trawersu pławy „WP-2” do nabrzeża Pasażerskiego w Zalesiu – 1,0 m.
56	ZALESIE Pasażerskie N	2022.04.21	? – 1,3		Licząc od południa (w pasie do 20 m od nabrzeża): dla pierwszych 60 m nabrzeża – 1,3 m; dla następnych

	Pasażerskie S	2022.04.21	? – 1,0		20 m nabrzeża – 0,9 m; do końca nabrzeża – brak sondażu. Licząc od południa: dla pierwszych 75 m nabrzeża – 1,0 m; do końca nabrzeża – spłyca do 0,4 m.
57	LUBIN Nabrzeże Postojowe	2022.08.24	? – 0,8	126,43	Licząc od północy: dla pierwszych 10 m nabrzeża – zakaz cumowania (kamienie); do końca nabrzeża (116,43 m) – 0,8 m.
	Basen Portowy a) Nabrzeże Północne	2022.10.05-09.21	0,3 – 2,5	129	Licząc od wschodu: dla pierwszych 5 m nabrzeża – 0,3 m; dla następnych 10 m nabrzeża – 1,0 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 1,4 m; dla następnych 25 m nabrzeża – 2,0 m; dla następnych 15 m nabrzeża – 2,3 m; do końca nabrzeża – 2,5 m.
	b) Nabrzeże Zamykające	2022.10.05-09.21	0,3 – 0,8	31	Licząc od północy: dla pierwszych 9,75 m nabrzeża – 0,3 m; do końca nabrzeża – 0,8 m.
	c) Nabrzeże Południowe	2022.10.05-09.21	1,0 – 2,3	99,42	Licząc od wschodu: dla pierwszych 24,17 m nabrzeża – 1,0 m; dla następnych 25,25 m nabrzeża – 1,2 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 1,7 m; do końca nabrzeża – 2,3 m.
58	KAMIENŃ POMORSKI Tor podejściowy od pławy „K-1” do pławy „K-2” oraz od pławy „K-3” do pławy „K-2” i dalej do Pomostu Spacerowego	2022.08.31	1,6		Dla całego toru podejściowego – 1,6 m.
	Tor podejściowy od Pomostu Spacerowego do Basenu Żeglarsko - Rybackiego	2022.08.31	1,3		Dla całego toru podejściowego – 1,3 m.
	Pomost Pasażerski	2022.08.25	1,5 – 2,0		Od nasady pomostu: dla pierwszych 35 m pomostu – 1,5 m; do końca pomostu – 2,0 m.
	Barkowe	2022.08.25	1,4 – 1,7		Licząc od wschodu: dla pierwszych 61 m nabrzeża – 1,4 m; dla następnych 50 m nabrzeża – 1,7 m; do końca nabrzeża – 1,6 m.
	Basen Jachtowy	2022.06.19	0,4 – 1,4		1) Nabrzeże w Basenie Jachtowym – licząc od pierwszego pomostu od strony wschodniej: dla pierwszych 170 m nabrzeża (w pasie 20 m od nabrzeża) – 0,4 m; dla pozostałych 90 m nabrzeża (w pasie 10 m od nabrzeża) – 1,0 m. 2) Dla pozostałego akwenu Basenu Jachtowego – 1,4 m.
	Basen Żeglarsko - Rybacki	2022.05.19	0,3 – 1,6		1) Pomost Żeglarski (dl. 50 m) – 1,6 m; 2) Nabrzeże Północne (dl. 58 m) – 1,6 m; 3) Nabrzeże Remontowe (dl. 106 m) licząc od północy:

					<ul style="list-style-type: none"> - dla pierwszych 80 m nabrzeża – 1,6 m; - do końca nabrzeża (26 m) – 0,8 m; 4) Nabrzeże Południowe (dł. 37 m) licząc od wschodu: <ul style="list-style-type: none"> - dla pierwszych 30 m nabrzeża – 0,7 m; - do końca nabrzeża (7 m) – 0,3 m 5) Pomost Rybacki (dł. 48 m) licząc od północy: <ul style="list-style-type: none"> - dla pierwszych 30 m nabrzeża – 0,6 m; - do końca nabrzeża (18 m) – 0,3 m.
59	PORT SIEROSŁAW	2019.09.05	0,3		Dla całego portu – 0,3 m.
60	KOŁOBRZEG				
	Tor podejściowy z morza	2023.02.28	5,5		Dla całego toru - 5,5 m.
	Tor w porcie do dużej obrotnicy	2023.02.28-03.01	5,5		Dla całego toru - 5,5 m.
	Obrotnica mała	2023.02.28-03.01	5,3		Dla całej obrotnicy - 5,5 m.
	Obrotnica duża	2023.02.28-03.01	5,5		Dla całej obrotnicy - 5,5 m.
	Tor do zjazdu Ro-Ro	2023.05.16	2,5-4,5		Tor do Zjazdu Ro-Ro - 4,5 m; Tor do osadnika – 2,5 m.
	Nabrzeże Bosmańskie	2023.05.16	3,4	24	Dla całego nabrzeża – 3,4 m.
	Nabrzeże Pilotowe	2022.05.30	4,2	156,1	Dla całego nabrzeża – 4,2 m.
	Nabrzeże Węglowe	2022.05.30	4,5 – 5,4	251,5	Licząc od północy: pierwsze 48 m nabrzeża – 4,5 m; następne 133,5 m – 5,4 m; pozostałe 70 m nabrzeża – 4,9 m.
	Nabrzeże Zbożowe	2022.05.30	4,3 – 4,7	199,7	Licząc od północy: pierwsze 90 m – 4,7 m; następne 45 m – 4,3 m; pozostałe 64,7 m – 4,7 m.
	Nabrzeże Słupskie	2022.05.30	5,1	125	Dla całego nabrzeża – 5,1 m.
	Nabrzeże Koszalińskie	2022.05.30	4,5 – 4,8	142,6	Licząc od zachodu: pierwsze 110 m – 4,8 m; pozostałe 32,6 m – 4,5 m.
	Nabrzeże Przy Zjazdach	2022.05.30	? – 1,4	67	Licząc od zachodu: pierwsze 50 m – 1,4 m; pozostałe 18 m – brak sondażu.
	Przystań Jacht Clubu:				
	a) nabrzeże Szkutnicze	2022.05.30	1,8 – 2,1	100,2	Licząc od zachodu: pierwsze 60 m – 2,1 m; pozostałe 40,2 m – 1,8 m.
	b) nabrzeże Turystyczne	2022.05.30	1,8 – 2,2	69	Licząc od północy: pierwsze 35 m – 1,8 m; pozostałe 34 m – 2,2 m
	c) nabrzeże Jachtowe	2022.05.30	2,1	47,8	Dla całego nabrzeża – 2,1 m.
	d) nabrzeże Żeglarskie	2022.05.30	1,6	32,6	Dla całego nabrzeża – 1,6 m.
	e) nabrzeże Manewrowe	2022.05.30	1,4	59,8	Dla całego nabrzeża – 1,4 m.
	Basen Łodziowy:				
	a) nabrzeże Fosa	2022.05.30	0,7 – 1,4	146	Licząc od północy: pierwsze 83 m – 1,4 m; następne 52 m – 1,2 m; pozostałe 11 m – 0,7 m.
	b) nabrzeże Łodziowe	2022.05.30	1,6	76,9	Dla całego nabrzeża – 1,6 m.
	c) nabrzeże Szkolne Łodziowe	2022.05.30	1,4	73,6	Dla całego nabrzeża – 1,4 m.
	Nabrzeże Szkolne	2022.05.30	2,7 – 3,2	79,2	Licząc od północy: pierwsze 45 m –

					2,7 m; pozostałe 34,2 m – 3,2 m.
	Nabrże Promowe SM	2022.10.10	3,3 – 3,5	93,9	Licząc od północy: pierwsze 53 m – 3,3 m; pozostałe 40,9 m – 3,5 m.
	Nabrże Promowe	2022.05.30	2,5 – 3,3	126,1	Licząc od zachodu: pierwsze 74 m – 3,3 m; pozostałe 52,1 m – 2,5 m.
	Basen Solny:				
	a) nabrzeże Paliwowe	2022.05.30	2,4	82,1	Dla całego nabrzeża – 2,4 m.
	b) nabrzeże Tężniowe	2022.05.30	2,4	60,8	Dla całego nabrzeża – 2,4 m.
	c) nabrzeże Warzelnicze 1	2022.05.30	2,3	61,5	Dla całego nabrzeża – 2,3 m.
	d) nabrzeże Warzelnicze 1 – pomost pływający	2022.05.30	2,3	-	Dla całego pomostu – 2,3 m.
	e) nabrzeże Warzelnicze 2	2022.05.30	1,8 – 2,3	98	Licząc od zachodu: pierwsze 76 m – 2,3 m; pozostałe 22 m – 1,8 m.
	f) nabrzeże Warzelnicze 3	2022.05.30	? – 2,3	70,3	Licząc od zachodu: pierwsze 11 m – 2,1 m; następne 50 m – 2,3 m; pozostałe 9,3 m – brak sondażu.
	g) nabrzeże Solankowe	2022.05.30	? – 2,4	81	Licząc od północy: pierwsze 9 m – brak sondażu; następne 12 m – 1,9 m; następne 49 m – 2,4 m; pozostałe 11 m – 1,7 m.
	h) nabrzeże Solankowe – pomost pływający N	2022.05.30	2,4	-	Dla całego pomostu – 2,5 m.
	i) nabrzeże Solankowe – pomost pływający S	2022.05.30	1,0 – 2,5	-	Strona północna – 2,2 m; Strona południowa – splanienia.
	Nabrże Wydmowe	2022.05.30	4,4	20	Dla całego nabrzeża – 4,4 m.
	Basen Sportowy:				
	a) nabrzeże Marynarskie	2022.05.30	2,2	39,9	Dla całego nabrzeża – 2,2 m.
	b) nabrzeże Okrętowe	2022.05.30	1,4-1,9	72,1	Licząc od północy: pierwsze 50 m – 1,9 m; pozostałe 22,1 m – 1,4 m.
	c) nabrzeże Slipowe	2022.05.30	1,7	59,5	Dla całego nabrzeża – 1,7 m.
	d) nabrzeże Flagowe	2022.05.30	2,3	48,4	Dla całego nabrzeża – 2,3 m.
	Nabrże Zachodnie Żelbetowe	2022.05.30	3,1 – 3,4	170	Licząc od północy: pierwsze 112 m – 3,4 m; pozostałe 58 m – 3,1 m.
	Nabrże Bunkrowe	2022.05.30	3,0 – 3,4	80	Licząc od północy: pierwsze 50 m – 3,4 m; pozostałe 30 m – 3,0 m.
	Nabrże Stoczniowe	2022.05.30	3,2 – 3,7	148	Licząc od północy: pierwsze 70 m – 3,5 m; następne 11 m – 3,2 m; pozostałe 67 m – 3,7 m.
	Basen Remontowy:				
	a) nabrzeże Remontowe	2022.05.30	? – 2,8	66	Licząc od wschodu: pierwsze 55 m – 2,8 m; pozostałe 11 m – brak sondażu.
	b) nabrzeże Warsztatowe	2022.05.30	? – 2,7	75	Licząc od północy: pierwsze 14 m – brak sondażu; następne 15 m – 2,3 m; pozostałe 46 m – 2,7 m.
	c) nabrzeże Techniczne	2022.05.30	? – 2,8	53	Licząc od zachodu: pierwsze 38 m – 2,8 m; pozostałe 15 m – brak sondażu.
	d) nabrzeże Złomowe	2022.05.30	? – 1,8	43,5	Licząc od południa: pierwsze 15,5 m – brak sondażu; pozostałe 28 m – 1,8 m.
	Nabrże Kamienne	2022.05.30	5,2	52	Dla całego nabrzeża – 5,2 m.
	Basen Rybacki:				
	a) nabrzeże Zachodnie	2022.05.30	? – 3,8	228	Licząc od północy: pierwsze 110 m – 3,8 m; pozostałe 118 m – niepełny sondaż.
	b) nabrzeże Południowe	2022.05.30	? – 3,0	91	Licząc od południa: pierwsze 5 m –

					brak sondażu; pozostałe 86 m – 3,0 m.
	c) nabrzeże Wschodnie	2022.05.30	3,2 – 3,6	113	Licząc od południa: pierwsze 95 m – 3,6 m; pozostałe 18 m – 3,2 m.
	d) nabrzeże Północne	2022.05.30	3,2	82	Dla całego nabrzeża – 3,2 m.
	Nabrzeże Barkowskie	2022.05.30	3,9 – 4,7	344	Licząc od zachodu: pierwsze 37 m (na cyplu) – 3,9 m; następne 80 m – 4,4 m; pozostałe 227 m – 4,6 m.
	Nabrzeże Postojowe	2022.05.30	? – 4,0	210,3	Licząc od północy: pierwsze 85 m – niepełny sondaż; następne 105 m – 4,0 m; pozostałe 20,3 m – 3,2 m.
	Pomost Rybacki :				
	a) strona zachodnia	2022.05.30	2,1	-	Dla całego pomostu – 2,1 m.
	b) strona wschodnia	2022.05.30	1,2	-	Dla całego pomostu – 1,2 m.
	Nabrzeże Skarpowe	2022.05.30	0,5 – 1,0	152,1	Licząc od zachodu: pierwsze 29 m – 0,5 m; pozostałe 123,1 m – 1,0 m.
	Nabrzeże Remontowo-Rybackie	2022.05.30	? – 0,9	115,2	Licząc od zachodu: pierwsze 72,2 m – 0,9 m; następne 35 m – 0,5 m; pozostałe 8 m – niepełny sondaż.
61	PORT DARŁOWO				
	Tor podejściowy	2023.04.05	4,5	320	Dla całego toru – 4,5 m
	Tor w porcie	2023.04.05	1,9 – 4,3		Na odcinku do nb. Dorszowego II – 4,3 m, do obrotnicy – 4,0 m
	a) od główek do obrotnicy	2023.04.05	4,0 – 4,3	2360	Licząc od obrotnicy: dla pierwszych 165 m odcinka toru – 1,9 m; do końca odcinka toru – brak sondażu.
	b) od obrotnicy do mostu	2023.04.05	? – 1,9	290	
	Obrotnica	2023.04.05	4,0	110	Dla całej obrotnicy – 4,0 m